Planning MFA Haalderen

versie : d.d. 30 september 2024

synarchis

Werkzaamheden	2024			2025												2026												2027											
	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Kunstgrasveld																																							
Inpassing veld																																							
Opstellen Programma van Eisen																																							
BER en taxatie																																							
Bestek en tekeningen																																							
Aanbesteding																																							
MFSA Gebouw en terrein																																							
Inkoopstrategie																																							
Selectiefase Bouwteam																																							
Voorbereiding selectiefase Bouwteam																																							
Aanbesteding - selectiefase Bouwteam																																							
Inschrijvingsfase Bouwteam / aanneemovereenkomst																																							
Voorbereiden gunningsfase																																							
Aanbesteding - gunningsfase Bouwteam																																							
Beoordeling / besluitvorming																																							
Bezwaartermijn																																							
Bouwteamovereenkomst																																							
Advieswerkzaamheden																																							
Prijsvorming																																							
Aanneemovereenkomst																																							
Ontwerpfase																																							
Schetsontwerp																																							
Voorlopig Ontwerp																																							
Definitief Ontwerp																																							
Bouwbesluit																																							
Constructie																																							
Akoestisch																																							
Technisch Ontwerp																																							
Uitvoeringsgereed ontwerp en bouwvoorbereiding																																							
Omgevingsvergunning (8 + 6 weken)																																							
Bezwaartermijn (6 weken)																																							
Uitvoeringsgereed Ontwerp																																							
Buitenplanseomgevingsplanactiviteit (BOPA)																																							
Voorbereiding BOPA (div. onderzoeken locatie)												vervolgonderzoeken																											
- vleermuizen																																							
- nestonderzoek																																							
Procedure (26 weken)																																							
Adviesrecht gemeenteraad (commissie)																																							
Bewaartermijn (6 weken)																																							
Terrein																																							
Opstellen Programma van Eisen																																							
BER en taxatie																																							
Ontwerp terrein incl. tennisbanen																																							
Bestek en tekeningen																																							
Aanbesteding																																							
Realisatie																																							
Voorbereiding kunstsgrasveld																																							
Realisatie kunstgrasveld																																							
Voorbereiding realisatie MFA																																							
Realisatie MFA																																							
Verhuizing																																							
Sloop kleed-clubaccommodatie HAVO																																							
Voorbereiding terreininrichting																																							
Terreininrichting																																							

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend